Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

MAÇONNERIE KIEFFER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

Avancement du gros œuvre

CLIENT	**M. et Mme Schaeffer (exemple)**
OBJET	**Élévation des murs du rez-de-chaussée, maison individuelle**
ADRESSE DU SITE	**14 rue des Vergers, 67210 Obernai** Rez-de-chaussée, murs périphériques et refends
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 4 mars 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Soubassement en béton coulé et décoffré : élévation des murs du rez-de-chaussée en blocs béton creux de 20 cm, avec chaînages verticaux aux angles et aux jonctions de murs.

2. Prestations réalisées

PRESTATION	DESCRIPTIF
Élévation	Murs en blocs béton creux de 20 × 20 × 50 cm, montés au mortier de ciment, joints alternés d'un demi-bloc, niveau et aplomb contrôlés à chaque rang. Échafaudages à garde-corps le long des murs, blocs approvisionnés sur palettes à pied d'œuvre.
Béton armé	Aciers d'attente du soubassement conservés et protégés, cages d'armature dressées aux angles et en about de mur pour les chaînages verticaux.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique

1. Soubassement et murs en cours d'élévation

Arase du soubassement plane, attentes coiffées d'embouts rouges. Extrémités provisoires des murs montées en redans, cage d'armature dressée en about de mur. Les rangs suivants se reprendront en harpe sur les redans.



Arase du soubassement, attentes coiffées d'embouts rouges



Blocs de 20 cm montés en redans, cage de chaînage en attente

Vues d'ensemble



Rez-de-chaussée en cours d'élévation : échafaudages à garde-corps, blocs sur palettes

4. Conclusion

Soubassement terminé et élévation du rez-de-chaussée engagée, niveau et aplomb contrôlés à chaque rang. Prochaine étape : coulage des chaînages verticaux, puis chaînage horizontal et linteaux avant le plancher.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 4 mars 2026.

Fait à Strasbourg, le 04/03/2026

Par MAÇONNERIE KIEFFER

MAÇONNERIE KIEFFER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant des séries NF DTU 20, maçonnerie et NF DTU 21, béton.