Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

TERRASSEMENT HUMBERT

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

Avancement des terrassements

CLIENT	**SCI Les Prés du Ried (exemple)**
OBJET	**Tranchées de réseaux et fond de forme de la voirie, lotissement**
ADRESSE DU SITE	**Lotissement Les Prés du Ried, rue des Saules, 67800 Hoenheim** Voie de desserte et accotements, tranche 1
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 3 juin 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. CADRE DE L'INTERVENTION

Bordures béton posées le long de la voie de desserte : ouverture des tranchées de réseaux en accotement, remblaiement autour des fourreaux, puis mise en œuvre et compactage du fond de forme de la voirie.

2. PRESTATIONS RÉALISÉES

PRESTATION	DESCRIPTIF
Tranchées	Ouverture des tranchées en accotement, entre les bordures et le trottoir, fond dressé, lit de pose en sable.
Remblaiement	Enrobage des fourreaux au sable, remblai par couches compactées, grillage avertisseur au-dessus des réseaux.
Fond de forme	Grave concassée approvisionnée sur site, régalée en couches et compactée au rouleau vibrant.

EXEMPLE

3. CONSTATS ET TRAVAUX : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

1. Accotements remblayés et grave du fond de forme

Tranchée remblayée au sable entre les bordures béton et le trottoir pavé, fourreaux annelés bleus et câbles noirs en attente sous rubalise. Grave concassée grise approvisionnée en tas en bout de voie. Attentes balisées pour le raccordement des lots. Grave régalée en couches puis compactée au rouleau.



Fourreaux et câbles en attente, bordures posées



Grave concassée approvisionnée avant régalage

Vues d'ensemble



Fond de forme compacté au pied du bâtiment, rouleau vibrant à l'arrêt

4. CONCLUSION

Tranchées remblayées et fond de forme compacté sur la tranche 1. Essais de plaque à réaliser avant la couche de base. Merci de ne pas faire circuler d'engins de livraison sur les accotements remblayés, et de laisser les attentes balisées en place.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 3 juin 2026.

Fait à Strasbourg, le 25/09/2026

Par TERRASSEMENT HUMBERT

TERRASSEMENT HUMBERT, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Tous travaux de fouille, de tranchée ou de terrassement à proximité de réseaux font l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) préalable, et d'un constat contradictoire en cas d'anomalie. Articles R. 554-1 et suivants du code de l'environnement